

社会福祉法人 鳥取厚生事業団様
特別養護老人ホーム皆生みどり苑 事業スケジュール案

設計 補助金 入札 工事

株式会社ユーエス計画研究所
2025年7月17日訂正

	2024年度 (令和6年度)				2025年度 (令和7年度)												2026年度 (令和8年度)													
項目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
法人様と進める 業務				■理事会 概算予算報告 建設委員会設立			■理事会 工事全体予算承認									■理事会		■理事会						■理事会						
																	建設委員会 (工事期間中1か月1回 スケジュール等工事報告)													
				■実施設計契約						■工事監理契約																				
A. ビルリノベ 対象工事	■現地調査									■ビルリノベ補助金申請			■中間報告			■1年目完了報告												■2年目完了報告		
	既存図面作成			実施設計			実施設計			交付決定			省エネ認定 (BELS申請)			■2年目交付決定														
	経済性検討		コスト				コスト				■入札公告		■開札																	
	省エネ計算													■1ヵ年目工事着工																
	給湯 設備												■機器発注 配管工事	給湯機器取付工事																
	照明 設備												■機器発注	配線工事		照明設備取付工事														
	空調 設備												■機器発注	配管・配線工事		空調設備取付工事														
	換気 設備												■機器発注	配管・配線工事		換気設備取付工事														
	BEMS																		■機器発注	測定器取付		測定機器調整								
	B. その他修繕工事	既存図面作成			実施設計																									
												■入札公告	■開札																	
													■工事着工																	